

各永久屋基地永續社區設施工程控管表 (102.10.07)

項次	縣市別	基地名稱	計畫名稱	計畫內容	工程狀態	經費來源(縣市政府承辦單位)	目前辦理情形(含落後原因及解決對策)	管控期程					
								完成規劃設計		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
1	嘉義縣	轆子腳第3基地	嘉義縣轆子腳3期原住民專區「阿里山文化觀光藝術館」及「原住民文化聚會所建置」	規劃1座鄒族特色涼亭、入口意象、故事牆及公共藝術等。	施工中	原民會(嘉義縣政府民政處原民行政科)	1. 嘉義縣轆子腳3期原住民專區「阿里山文化觀光藝術館」及「原住民文化聚會所建置」工期210日曆天,於102年5月11日進場施工。 2. 本工程截至102年10月4日,預定進度33%,實際進度26%,工程進度已落後7%,落後原因為受颱風豪雨影響尚未辦理工期修正與承商出功能量不足所致,已督促縣府召開趕工會議並儘速修正工期與提報趕工計畫。	完成規劃設計		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
								101.01.30	101.06.20	101.03.05	101.12.28	102.01.30	施工中
2	高雄市	杉林月眉大愛園區	原住民文化廣場	歌舞祭文化廣場、涼亭、原住民文化藝術景石、原木雕像及創作式原住民特色木雕座椅、栽植傳統植物,如小米、無患子原生種樹種。	停工中	原民會(高雄市政府原民會)	1. 原住民文化廣場工期210日曆天,於6月22日進場施工。 2. 本工程第一次變更設計於102年7月1日完成議價,預定進度及實際進度皆已完全99.80%,因申請使照時審查單位提出本工程需設置防火鐵捲門之意見,經辦理變更設計停工,已於10月2日完成審查作業取得使用執照。	規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
								101.01.10	101.03.15	101.03.15	101.06.08	102.09.30	停工中
3	屏東縣	禮納里部落	禮納里(瑪家農場)產業發展計畫	禮納里部落產業發展中心工程	施工中	原民會(屏東縣政府原住民處)	1. 禮納里部落產業發展中心工期250日曆天,於101年8月23日上網公告,9月13日開標,因預算問題保留決標。 2. 本案於10月5日完成預算法定程序,10月29日簽訂契約,因申辦建築執照修正設計,工程於102年1月11日場施工。 3. 本工程截至102年10月4日,預定進度80%,實際進度75%,進度落後5%。	規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
								101.01.22	101.05.25	101.03.15	101.10.11	102.10.24	施工中
								規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	

# 各永久屋基地永續社區設施工程控管表 (102.10.07)

項次	縣市別	基地名稱	計畫名稱	計畫內容	工程狀態	經費來源(縣市政府承辦單位)	目前辦理情形(含落後原因及解決對策)	管控期程					
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
4	屏東縣	長治百合部落	霧台國小長治分校	營造兼具社區緊急備災功能之校園(含國幼班)	重新發包	重建會大陸善款、原民會(屏東縣政府教育處及工務處)	<p>2. 因工程進度持續落後，縣府於102年1月17日依據契約規定解約，改採操場與結構體二案發包。</p> <p>3. 結構體工程已於5月31日進場施工，102年9月23日申報竣工，現正辦理使用執照審查，預計10月中旬取得使用執照。</p> <p>4. 操場工程因連續下雨影響，預定進度50%，實際進度5%，俟天候許可即加快施工進度，工程管控於102年10月中旬完工。</p>	預定	實際	預定	實際	預定	實際
								101.01.31	101.02.24	101.02.15	101.05.24	102.09.24	施工中

各永久屋基地永續社區設施工程控管表 (102.10.07)

項次	縣市別	基地名稱	計畫名稱	計畫內容	工程狀態	經費來源(縣市 政府承辦單位)	目前辦理情形(含落後原因及解決對策)	管控期程					
								規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
5	高雄市	樂樂段永久屋	莫拉克颱風災後長期安置住宅重建桃源鄉樂樂段基地(公共設施)計畫後續工程	1.活動中心 2.風雨球場 3.入口意象	施工中	行政院原民會(高雄市政府水利局)	1.樂樂段永久屋工期180工作天,於101年5月1日起歷經多次招標流標,經行政院公共工程委員會協助檢討預算書圖,已於102年3月14日開標決標,4月2日進場施工。 2.本工程因辦理建照圖說修正,於4月17日通知暫停施工,5月17日復工。 3.截至102年10月7日,預定進度44.5%,實際進度46.5%,預計103年2月18日完工(180工作天)。	規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
								—	—	101.05.01	102.03.14	103.02.18	施工中
6	高雄市	龍興段永久屋	龍興段永久屋基地多功能集會所	多功能集會所(2F、面積約120坪)	施工中	內政部營建署(高雄市政府都發局)	1.龍興段永久屋基地多功能集會所於101年11月23日進場施作。 2.截至102年9月30日,預定進度100%,實際進度90.4%,工程原預定102年9月26日完工,因工程進度落後延至10月中旬完成。	規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
								101.06.30	101.08.16	101.08.01	101.08.29	102.09.26	施工中
7	臺東縣	金峰鄉嘉蘭村	金峰鄉嘉蘭村多功能活動中心	多功能活動中心	施工中	台東縣政府建設處	1.本工程於101年8月20日完成設計監造發包,102年3月4日完成細部設計,102年4月18日上網公告,102年5月8日決標,6月5日開工。 2.有關建物尚未取得建照影響工進,承商於102年7月1日函文向縣府報請停工(工期200日曆天),102年8月30日完成土地使用變更取得建造執照,工程於102年9月3日復工。 3.截至102年9月30日,預定進度6%,實際進度7%,工程預定102年12月22日完工。	規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際
								102.02.27	102.03.04	102.05.08	102.05.08	102.12.22	施工中
8	嘉義縣	阿里山鄉山美社區	嘉義縣阿里山鄉山美社區多功能集會所	多功能集會所	設計中	原民會(嘉義縣阿里山鄉公所)	「嘉義縣阿里山鄉山美社區多功能集會所」已於102年9月16日完成細部設計,9月27日召開社區說明會,預計10月中旬前完成設計修正,俟提報縣府後續辦工程	規劃設計完成		完成發包(工程)		工程竣工	
								預定	實際	預定	實際	預定	實際

# 各永久屋基地永續社區設施工程控管表 (102.10.07)

項次	縣市別	基地名稱	計畫名稱	計畫內容	工程狀態	經費來源(縣市政府承辦單位)	目前辦理情形(含落後原因及解決對策)	管控期程					
							招標作業。	102.09.15	—	—	—	—	設計中