

## 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 32 次工作小組會議紀錄

時間：99 年 12 月 17 日(星期五)下午 2 時 30 分

地點：行政院經濟建設委員會 610 會議室

主持人：林執行長中森

出席單位與代表：詳如簽到表 記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

- (一) 本案備查。
  - (二) 截至 11 月底預算達成率 73.28%，距年底不到 1 個月，僅有教育部、文建會及環保署達九成以上，請各部會加速執行，務必確實填報系統以顯各機關之績效。
  - (三) 有關中央機關及縣市政府補助地方工程，應納入工程品質查核，請工程督導小組加強輔導，以加強管控工程品質。
  - (四) 高雄縣與臺東縣政府預算執行率偏低，請再加強辦理。
- 二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 重建特別預算非工程類計畫部分工作進度及預算經費支用落後者，請加速執行及強化控管作業，如確有執行問題，務請儘速研議處理方式，以利計畫順利推動。

**三、嘉義縣災後重建工作進度報告，報請 鑒察。(報告單位：嘉義縣政府)**

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 為避免部分基地水土保持計畫審查作業有懸宕情形，請嘉義縣政府儘速審結，其中，有專業疑慮部分，請速洽相關專家學者群提供協助，俾即早確定永久屋基地。
- (三) 請縣政府會同援建團體與阿里山鄉受災戶密切互動，詳細說明進度，並將原住民文化元素融入社區整體規劃設計。
- (四) 經濟部水利署補助地方 687 件工程中，僅餘嘉義縣政府 2 件尚未完成發包，請縣政府查明落後原因並儘速解決；另嘉義縣未發包 36 件工程併請確實檢討原因，加速辦理，並請中央主管機關協助加強監督列管。
- (五) 轆子腳永久屋基地產業重建計畫仍請以協調民間資源認養推動為原則。
- (六) 阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區復園計畫，請縣府及中央各部會積極協助，希望能依管控日期確實管控，達成復園目標。

**四、屏東縣災後重建工作進度報告，報請 鑒察。(報告單位：屏東縣政府)**

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 有關瑪家農場安置之大社村民反映永久屋分配不公 1 節，請本院原民會會同屏東縣政府儘速瞭解解決。
- (三) 屏東縣政府未發包災後復建工程尚有 21 件，請縣府確實檢討原因，指派高階主管督導，排除障礙，並請各中央主管

機關加強監督列管。

- (四) 長治百合園區等永久屋基地環境綠美化工程，請屏東縣政府整合規劃，儘速辦理。
- (五) 賑災基金會補助舊高士部落基地等永久屋興建相關款項，既經該基金會函請主管機關報行政院核定，請內政部專案簽報行政院，研析與釐清補助款項支用原則，俾利加速永久屋興建事宜。
- (六) 有關長治百合園區及南岸農場等永久屋基地土地開發，宜整體規劃辦理，公共設施部份一次闢建完成，俾利未來備災與後續工程使用。

**五、瑪家鄉北葉村長陳情瑪家農場基地應提供 4 公頃作為安置北葉社區問題案，目前處理情形報告，報請 鑒察。(報告單位：重建會)**

決定：

- (一) 北葉村擴建用地需求，瑪家農場已確定預留 2 公頃，至於不足部分，請原民會夏副主任委員、重建會陳副執行長及屏東縣鍾副縣長費心協調鄰近可供使用土地或替代方案。
- (二) 本案協調過程如有承諾村民事項，請提報本會委員會議，以完備行政程序。
- (三) 參酌本案經驗，目前規劃興建中之永久屋基地，相關土地規劃利用務必符合經濟原則，並要有成本效益觀念，俾適度擷節公有土地之使用。

**六、莫拉克颱風災後重建特別預算「直升機性能提升暨維繫救援飛機妥善率計畫」，有關「8 架 UH-1H 直升機性能提升設備更新案部分」終止執行，預算擬提列準備，報請 鑒察。(報告單位：內政部)**

決定：

- (一) 同意預算提列準備，並暫緩動支預備金 1 億 6,000 萬元。  
請內政部提報委員會議報告後循程序辦理相關事宜。
- (二) 本案暫不宜終止執行，請內政部持續協商原廠商取得優惠條件或評估其他國內廠商辦理之可行性，以尋求可行方案。

參、討論事項

有關屏東縣瑪家農場、長治央廣、新赤農場、南岸農場四處永久屋基地完工入住後，自來水供水系統營運管理維護單位權責歸屬，提請 討論。(提案單位：重建會)

決議：

本案四處永久屋基地已採方案一完成建置獨立供水系統的簡易自來水方式辦理，未來供水無虞。請經濟部水利署及自來水公司再詳加評估，如另以延管方式發展公共給水，納入系統、統一經營所節省整體操作管理費用是否較現已建制之簡易自來水系統更具經濟效益，再憑決定是否另採延管方式，交由台灣省自來水公司經營管理。

肆、主席指示

高雄縣、市及台南縣、市將合併改制，重建業務的銜接務必作到無縫接軌，請相關單位進行詳細業務檢核，避免因首長更迭，形成業務的空窗期，請台南縣、高雄縣政府相關同仁妥善處理，俾各項重建工作及服務事項順利交接。

伍、意見交換

陸、散會(下午 6 時 05 分)

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 32 次工作小組會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	40271	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	高雄縣與臺東縣政府災後重建工程預算執行率偏低，請再加強辦理。	高雄縣政府 臺東縣政府
	40272	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	為避免部分基地水土保持計畫審查作業有懸宕情形，請嘉義縣政府儘速審結，其中，有專業疑慮部分，請速洽相關專家學者群提供協助，俾即早確定永久屋基地。	嘉義縣政府
	40273	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	請嘉義縣政府會同援建團體與阿里山鄉受災戶密切互動，詳細說明進度，並將原住民文化元素融入社區整體規劃設計。	嘉義縣政府
	40274	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	經濟部水利署補助地方工程中，僅餘嘉義縣政府 2 件尚未完成發包，請縣政府查明落後原因並儘速解決；另嘉義縣未發包 36 件工程併請確實檢討原因，並請中央主管機關協助加強監督列管。	嘉義縣政府

	40275	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	鞭子腳永久屋基地產業重建計畫 仍請以協調民間資源認養推動為 原則。	嘉義縣政府
	40276	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	有關瑪家農場安置之大社村民反 映永久屋分配不公 1 節，請本院 原民會會同屏東縣政府儘速瞭解 解決。	原民會 屏東縣政府
	40277	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	屏東縣政府未發包災後復建工程 尚有 21 件，請縣府確實檢討原 因，指派高階主管督導，排除障 礙，並請各中央主管機關加強監 督列管。	屏東縣政府
	40278	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	長治百合部落園區等永久屋基地 環境綠美化工程，請屏東縣政府 整合規劃，儘速辦理。	屏東縣政府
	40279	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	賑災基金會補助舊高士部落基地 等永久屋興建相關款項，既經該 基金會函請主管機關報行政院核 定，請內政部專案簽報行政院， 研析與釐清補助款項支用原則， 俾利加速永久屋興建事宜。	內政部 屏東縣政府

	40280	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	有關長治百合園區及南岸農場等永久屋基地土地開發，宜整體規劃辦理，公共設施部份一次闢建完成，俾利未來備災與後續工程使用。	屏東縣政府
	40281	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	北葉村擴建用地需求，瑪家農場已確定預留2公頃，至於不足部分，請原民會夏副主任委員、重建會陳副執行長及屏東縣鍾副縣長費心協調鄰近可供使用土地或替代方案。	原民會 重建會
	40282	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	有關「直升機性能提升暨維繫救援飛機妥善率計畫」-「8架UH-1H直升機性能提升設備更新案部分」同意預算提列準備，並暫緩動支預備金1億6,000萬元。請內政部提報委員會議報告後循程序辦理相關事宜。本案暫不宜終止執行，請內政部持續協商原廠商取得優惠條件或評估其他國內廠商辦理之可行性，以尋求可行方案。	內政部

	40283	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	有關屏東縣瑪家農場、長治央廣、新赤農場、南岸農場四處永久屋基地完工入住後，自來水供水系統營運管理維護單位權責歸屬 1 案，請經濟部水利署及自來水公司再詳加評估，如另以延管方式發展公共給水，納入系統、統一經營所節省整體操作管理費用是否較現已建制之簡易自來水系統更具經濟效益，再憑決定是否另採延管方式，交由台灣省自來水公司經營管理。	經濟部
	40284	99.12.17 重建會第 32次工作 小組會議	高雄縣、市及台南縣、市將合併改制，重建業務的銜接務必作到無縫接軌，請相關單位進行詳細業務檢核，避免因首長更迭，形成業務的空窗期，請台南縣、高雄縣政府相關同仁妥善處理，俾各項重建工作及服務事項務必順利交接。	高雄縣政府 高雄市政府 台南縣政府 台南市政府