

副本

檔 號：

保存年限：

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 函

地址：801高雄市前金區成功一路436號

承辦人：李葳農

電話：07-2010258#636

受文者：本會綜合規劃處

發文日期：中華民國100年6月24日

發文字號：重建綜字第1000004349號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送100年6月17日「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」
第36次工作小組會議紀錄，請 查照。

說明：

- 一、案內裁示事項涉及各部會業務部分，請依裁示事項辦理。
- 二、本會議決議事項分辦表如附件，表列 貴管事項請於文到五日內將辦理情形登錄於行政院研考會追蹤管制作業系統（網址：<http://gpmnet.nat.gov.tw>），並每週更新辦理情形，惟有關鍵進度時請隨時更新。

正本：行政院秘書處、內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、行政院主計處、行政院人事行政局、交通部、行政院新聞局、行政院衛生署、行政院環境保護署、行政院經濟建設委員會、行政院勞工委員會、行政院公共工程委員會、行政院研究發展考核委員會、行政院農業委員會、行政院文化建設委員會、行政院原住民族委員會、行政院金融監督管理委員會、行政院農業委員會漁業署、內政部消防署、行政院飛航安全委員會

副本：行政院院長辦公室、行政院副院長辦公室、本會執行長辦公室、陳副執行長振川、羅主任秘書世雄、臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府、本會基礎建設處、本會家園重建處、本會產業重建處、本會行政管理處、本會綜合規劃處（均含附件）

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 36 次工作小組會議紀錄

時間：100 年 6 月 17 日(星期五)上午 9 時 30 分

地點：行政院第一會議室

主持人：林執行長中森

出席單位與代表：詳如簽到表

記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

(一) 予以備查。

(二) 累計至 100 年度可支用預算 769.89 億元，截至 100 年 5 月底，已執行 544.64 億元，預算執行率 95.04%。執行率偏低的計畫，請各部會督促所屬暨地方政府加速執行。特別是「漁業產業重建暨輔導專案措施計畫」自 99 年 11 月申請調整計畫工作項目，迄今仍在辦理中，請農委會督導所屬積極趕辦，以免影響執行進度。

二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

(一) 予以備查。

(二) 請各主管部會就進度落後計畫，儘速協調縣市確實依計畫期程執行。

(三) 相關計畫預算經檢討確實無需執行或已執行完畢，其金額

較大者，得循程序辦理提列準備作業。

三、農委會漁業署莫拉克颱風災後重建特別預算相關計畫執行情形，報請 鑒察。(報告單位：農委會)

決定：

- (一) 本案有關屏東縣養殖工程落後部分，請漁業署儘速協調督導工程執行單位加速辦理，儘早完工，俾利災區產業早日恢復原有機能。
- (二) 嘉義縣工程部分，請漁業署協調當地養殖漁民，以產業整體重建效益及日後永續發展為考量，儘速推動執行，避免颱風、汛期期間再度受災。
- (三) 有關修正「漁業產業重建計畫」部分，請漁業署依莫拉克重建條例期限，修正執行期程為 98 年 8 月 9 日至 101 年 7 月 31 日，俾儘速完成重建目標，請儘速依程序報核，並依變更後計畫落實執行，確實掌控進度，俾發揮重建效益。

四、內政部消防署莫拉克颱風災後重建特別預算相關計畫執行情形，報請 鑒察。(報告單位：內政部)

決定：

- (一) 預算執行截至 100 年 5 月底累計執行率僅 53.74%，明顯偏低，請內政部針對執行率落後的項目儘速完成採購程序並加強履約管理，以加速預算執行。
- (二) 「建置災害預警與偏遠地區廣播通報系統」目前累計執行率仍為零，預估 101 年 11 月執行完成，超過重建條例三年適用期限，請內政部洽重建會會商檢討改採分標方式辦理之可行性，並請加速執行，俾於 101 年 8 月底前執行完成。

五、莫拉克颱風災後重建特別預算「直升機性能提升暨維繫救援飛機妥善率計畫」，有關「8架UH-1H直升機性能提升設備更新案部分」可行方案分析結果，報請鑒察。(報告單位：內政部)

決定：請繼續評估UH-1H直升機性能提升以外之各類型機效能改善之可行性，俾提升救災能量。

六、尚待援建永久屋需求報告，報請鑒察。(報告單位：重建會)

決定：

(一) 請內政部營建署儘速審核紅十字會所送公共設施補助經費，俾增加該會興建永久屋能量。

(二) 請內政部參酌會計資料瞭解各慈善團體善款使用情形，並邀集慈善團體、重建會、相關部會及地方政府，協商待援建永久屋認養興建事宜。

參、討論事項

案由：莫拉克風災復建工程省道經費不足擬動支預備金案，提請討論。(提案單位：交通部)

決議：本案經費需求經本院主計處檢核確為年度及特別預算相關經費無法容納者，請交通部提報本會委員會議核備後依程序辦理動支。

肆、意見交換

伍、散會(上午11時15分)

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 36 次工作小組會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	40312	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	有關屏東縣養殖工程落後部分，請漁業署儘速協調督導工程執行單位加速辦理，儘早完工，俾利災區產業早日恢復原有機能。	農委會
	40313	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	嘉義縣工程部分，請漁業署協調當地養殖漁民，以產業整體重建效益及日後永續發展為考量，儘速推動執行，避免颱風、汛期期間再度受災。	農委會
	40314	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	有關修正「漁業產業重建計畫」部分，請漁業署依莫拉克重建條例期限，修正執行期程為 98 年 8 月 9 日至 101 年 7 月 31 日，俾儘速完成重建目標，請儘速依程序報核，並依變更後計畫落實執行，確實掌控進度，俾發揮重建效益。	農委會

	40315	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	「建置災害預警與偏遠地區廣播通報系統」目前累計執行率仍為零，預估101年11月執行完成，超過重建條例三年適用期限，請內政部洽重建會會商檢討改採分標方式辦理之可行性，並請加速執行，俾於101年8月底前執行完成。	內政部
	40316	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	請繼續評估UH-1H直升機性能提升以外之各類型機效能改善之可行性，俾提升救災能量。	內政部
	40317	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	請內政部營建署儘速審核紅十字會所送公共設施補助經費，俾增加該會興建永久屋能量。	內政部
	40318	100.6.17 重建會第 36次工作 小組會議	請內政部參酌會計資料瞭解各慈善團體善款使用情形，並邀集慈善團體、重建會、相關部會及地方政府，協商待援建永久屋認養興建事宜。	內政部

會議簽到單

會議名稱：「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」

第 36 次工作小組會議

時間：100 年 6 月 17 日(星期五)上午 9 時 30 分

地點：行政院第一會議室

主席：林執行長中森

林中森

出席人員：

出席人員	簽名
陳副執行長振川	陳振川
羅主任秘書世雄	請假
內政部	林燕玲
外交部	唐熙文 he
國防部	林華宇代
財政部	周復傑代
教育部	國教司 郭玲如代
經濟部	王瑞德代
交通部	吳建興代
本院主計處	李奕春代

出席人員	簽名
本院新聞局	李其斌
本院衛生署	周喜平
本院環境保護署	周金粒
本院經濟建設委員會	
本院勞工委員會	呂黎明
本院公共工程委員會	黃順昌
本院研究發展考核委員會	莊元清
本院農業委員會	蔡日耀 陳啓榮
本院文化建設委員會	張裕隆
本院原住民族委員會	
本院金融監督管理委員會	蕭華言代
本院飛航安全委員會	韓若明
本院莫拉克颱風災後重建推動委員會	顏久榮 邱啟昇 張恒裕 陳忠我

張裕隆

列席人員：

列席人員	簽名
南投縣政府	陳素玉
雲林縣政府	
嘉義縣政府	李進仁
台南市政府	
高雄市政府	古秀妃 王亞一
屏東縣政府	李珠明
台東縣政府	賴榮幸