

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 33 次工作小組會議紀錄

時間：100 年 1 月 18 日(星期二)上午 9 時 30 分

地點：行政院第一會議室

主持人：林執行長中森

出席單位與代表：詳如簽到表

記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

(一) 本案備查。

(二) 有關儀器設備採購、補貼民間相關預算執行率不佳部份，請各部會加強檢核改善，經檢討必要支出之項目，請加速執行。

二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

(一) 本案洽悉。

(二) 部分延續性計畫工作進度落後者，請依檢討之落後原因屬部會自行辦理項目，落實督促所屬加速辦理，如屬補助地方辦理事項者，儘速協調縣市依計畫執行，並加速核撥經費事宜。

(三) 99 年度非工程類「計畫」及「預算」，請各部會依相關規定就執行績效優劣情形，辦理獎懲作業。

(四) 內政部永久性安置住宅計畫有關特定區域內土地徵收作

業，應請建立標準作業流程，並就指標性地區優先加速執行。

- (五) 有關廬山溫泉區規劃異地重建事宜，請內政部會商南投縣政府研商重建機制，以政府開發土地及完備公共設施，依法提供溫泉業者需用之土地，儘速推動。

三、高雄市災後重建工作進度報告，報請 鑒察。(報告單位：高雄市政府)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 樂樂段、龍興段 2 處永久屋基地，請高雄市政府加速公共設施規劃設計、整地及協調援建團隊進場施作，請重建會與高雄市政府共同排定相關作業流程，有效掌控時程；民族國小、民權國小及小林國小等校園重建工程，併請排定作業流程，加速工進。
- (三) 基礎建設工程尚未發包部份，請高雄市政府確實深入檢討及了解問題癥結點，並予以有效解決，以利儘速完成後續作業發包施工。
- (四) 有關民權平台整體規劃，請排定施作流程，嚴加控管執行進度。
- (五) 高雄市杉林區月眉農場永久屋基地第 2 期永久屋興建事宜，請高雄市政府邀請 283 戶符合資格災民召開說明會確認需求，俾與慈濟基金會充分溝通，加速興建時程。

四、臺東縣災後重建工作進度報告，報請 鑒察。(報告單位：臺東縣政府)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 請縣府加強與嘉蘭第 1 基地(東側)地主的溝通與協商，儘速完成土地徵收，以利後續永久屋興建作業。
- (三) 太麻里溪整治及堤防等工程，請重建會與工程單位具體列管，有效掌控時程，如個案有推動困難，請重建會及工程會適時協調解決。
- (四) 有關大竹部落基地永久屋之興建，請縣府儘速洽商慈善團體援建，如無慈善團體願援建，請縣府自行負責工程興建事宜，避免延宕情形。
- (五) 太麻里鄉及鹿野鄉農地流失復耕案，請農委會加強督導地方政府務必於汛期前完成，讓受災居民早日恢復耕作。

五、莫拉克颱風災後重建計畫申請動支預備金聯合審議初審情形及結果，報請 鑒察。(報告單位：重建會)

決定：

本案洽悉，預備金應以撙節原則運用。

參、討論事項

- 一、「永久屋基地聯外排水改善計畫」申請動支預備金需求案，提請 討論。(提案單位：經濟部水利署)
- 二、「原住民族聚落遷建計畫」申請動支預備金需求案，提請 討論。(提案單位：原民會)
- 三、原民會為辦理 100 年度「莫拉克颱風災後文化保全與傳承計畫(修正草案)」，擬提報申請動支莫拉克颱風特別預算預備金事宜案，提請 討論。(提案單位：原民會)
- 四、「文化種子培訓計畫」申請動支預備金需求案，提請 討論。(提案單位：文建會)

決議：

各案所附計畫應具備創意構想、必要性及效益性，請本院主計處詳加檢核各案確符上列動支需求要件，由需求單位提報本會委員會議審定。

肆、主席指示

伍、意見交換

陸、散會（上午 12 時 10 分）

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 33 次工作小組會議決議事項分辦表

重要等級	案號	會議日期及次數	會議決議	主(協)辦機關
	40285	100.1.18 重建會第 33 次工作 小組會議	內政部永久性安置住宅計畫有關特定區域內土地徵收作業，應請建立標準作業流程，並就指標性地區優先加速執行。	內政部
	40286	100.1.18 重建會第 33 次工作 小組會議	有關廬山溫泉區規劃異地重建事宜，請內政部會商南投縣政府研商重建機制，以政府開發土地及完備公共設施，依法提供溫泉業者需用之土地，儘速推動。	內政部 南投縣政府
	40287	100.1.18 重建會第 33 次工作 小組會議	樂樂段、龍興段 2 處永久屋基地，請高雄市政府加速公共設施規劃設計、整地及協調援建團隊進場施作，請重建會與高雄市政府共同排定相關作業流程，有效掌控時程；民族國小、民權國小及小林國小等校園重建工程，併請排定作業流程，加速工進。	高雄市政府 重建會

40288	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	基礎建設工程尚未發包部份，請高雄市政府確實深入檢討及了解問題癥結點，並予以有效解決，以利儘速完成後續作業發包施工。	高雄市政府
40289	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	有關民權平台整體規劃，請排定施作流程，嚴加控管執行進度。	高雄市政府
40290	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	高雄市杉林區月眉農場永久屋基地第2期永久屋興建事宜，請高雄市政府邀請283戶符合資格災民召開說明會確認需求，俾與慈濟基金會充分溝通，加速興建時程。	高雄市政府
40291	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	請縣府加強與嘉蘭第1基地(東側)地主的溝通與協商，儘速完成土地徵收，以利後續永久屋興建作業。	臺東縣政府
40292	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	太麻里溪整治及堤防等工程，請重建會與工程單位具體列管，有效掌控時程，如個案有推動困難，請重建會及工程會適時協調解決。	臺東縣政府

	40293	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	有關大竹部落基地永久屋之興建，請縣府儘速洽商慈善團體援建，如無慈善團體願援建，請縣府自行負責工程興建事宜，避免延宕情形。	臺東縣政府
	40294	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	太麻里鄉及鹿野鄉農地流失復耕案，請農委會加強督導地方政府務必於汛期前完成，讓受災居民早日恢復耕作。	農委會 臺東縣政府
	40295	100.1.18 重建會第 33次工作 小組會議	有關各需求單位提報本次會議動支預備金案，各案所附計畫應具備創意構想、必要性及效益性，請本院主計處詳加檢核各案確符上列動支需求要件，由需求單位提報本會委員會議審定。	主計處