

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 34 次工作小組會議紀錄

時間：100 年 3 月 16 日(星期三)上午 9 時 30 分

地點：行政院第一會議室

主持人：林執行長中森

出席單位與代表：詳如簽到表

記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建工程執行情形，報請 鑒察。(報告單位：工程會)

決定：

(一) 本案洽悉。

(二) 截至 100 年度 2 月底，相關預算已分配 702.38 億元，尚有 68.14 億元未明確分配至標案。請督促所屬儘速完成建置工作項目，填報管控期程、分配數等資料，並注意預算分配工作項目之必要性。

二、莫拉克颱風災後重建特別預算「非工程類計畫」執行情形，報請 鑒察。(報告單位：研考會)

決定：

(一) 本案洽悉。

(二) 進度落後計畫如屬部會自行辦理項目，請督促加速辦理，如屬補助地方辦理事項者，請儘速協調縣市依計畫期程執行，並加速經費核撥事宜。

(三) 有關特定區域內土地徵收事宜，請縣市政府儘速辦理土地及地上物所有權人徵收意願調查，儘速辦理相關徵收作業。

三、莫拉克颱風災後重建善款使用情形，報請 鑒察。(報告單位：內政部)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 對於民間勸募團體募得款項，達1仟萬或一定金額以上尚未支用者，請內政部1個月內會商瞭解其計畫運用情形，若確有尚未運用計畫者，督請民間團體儘速研提計畫妥善運用，俾不負捐款人愛心。

四、雲林縣災後重建工作進度報告，報請 鑒察。(報告單位：雲林縣政府)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 請雲林縣政府依興建期程管控東興段永久屋基地如期完工，以早日安置受災民眾。
- (三) 有關古坑鄉樟湖國小校園重建案，請縣府積極協調援建單位代辦基地公共設施，並協助處理相關行政程序，以減少工程界面，加速完成校園重建。

五、南投縣災後重建工作進度報告，報請 鑒察。(報告單位：南投縣政府)

決定：

- (一) 本案洽悉。
- (二) 廬山溫泉區產業重建方面，目前埔里福興農場及春陽溫泉階地附近地區等兩處易地遷建地點均遭遇困難，春陽案如不符開發要件，應予排除；至福興農場案如確認未能協調解決，宜儘速另覓其他適當地點加速進行。
- (三) 有關廬山溫泉區請南投縣政府加速辦理災民擬否由政府

徵收其已劃定為特定區域土地之意願調查、現勘、釘樁測量及後續相關作業。

- (四) 有關南投縣政府辦理大陸善款支應之信義鄉哈比蘭一、二號橋及引道工程一案，該府表示尚不足經費3,780萬5,000元，重建會已同意自大陸善款結餘款支應，請加速執行。
- (五) 南投市茄苳腳永久屋基地施工進度落後，請南投縣政府、中華民國紅十字會總會積極督導營造團隊戮力辦理，排除困難以趕上進度，俾如期如質於災滿二週年前完工，提供災民入住。

參、臨時提案

建請行政院重建會研議將莫拉克颱風災後重建期程延長1-2年，以利各項重建工作順利推展（提案單位：高雄市政府）。

決定：

- (一) 重建迄今已有一定成果，仍請相關單位把握後續1年5個月重建期程，積極掌握時效，加速推動重建工作，俾予外界感受政府積極推動重建之良好觀感。本提案可俟適當時機再檢討其必要性，現階段仍應全力推動各項重建計畫，以服務災民、加速重建。
- (二) 至產業、文化相關軟體需較長時間建設，重建特別條例適用期間屆滿後會回歸常態機制推動。

肆、主席指示

- (一) 88水災救災、重建經驗甚為寶貴，除蒐集整理詳細版文獻紀錄外，亦應濃縮溫馨、精要版本，提供民眾檢閱、瞭解政府作為；另民間團體參與重建歷程及成果，併請相關部會聯繫對口民間團體，提供參與成果資料，以完備文獻。
- (二) 請重建會與新聞局將救災重建過程剪輯影音資料，透過相

關網頁或其他適當電子媒體露出，俾民眾關心日本政府處理震災事件同時，亦能瞭解政府在莫拉克風災重建的積極作為。

(三) 重建初期大愛園區永久屋僅花費不到半年即完成所有程序及工程，順利提供 500 餘戶永久屋讓災民入住過新年，極具效率，其他援建團體亦然，令人敬佩。目前縣市政府人員更迭，務請積極續辦，各項證照、雜照申請審核請注意依特別條例簡化程序規定會同有關單位加速審查，以免延宕時程，請各縣市政府督促所屬掌握時效務於特別條例適用期程內完成重建。

(四) 重建工作現階段仍不應鬆懈，現有派駐重建會人員，已具經驗並形成連繫協調執行網絡，人員異動將增加訓練時間及成本，爰請部會多予協助，避免將現有派駐人員歸建，影響重建工作推動。

伍、意見交換

陸、散會（上午 12 時 10 分）

「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會議」

第 34 次工作小組會議決議事項分辦表

| 重要等級 | 案號 | 會議日期及次數 | 會議決議 | 主(協)辦機關 |
|------|-------|-----------------------------------|---|---|
| | 40296 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 有關特定區域內土地徵收事宜，請縣市政府儘速辦理土地及地上物所有權人徵收意願調查，儘速辦理相關徵收作業。 | 南投縣政府 雲林縣政府 嘉義縣政府 臺南縣政府 高雄縣政府 屏東縣政府 臺東縣政府 |
| | 40297 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 有關莫拉克災後重建善款使用，民間勸募團體募得款項，達1仟萬或一定金額以上尚未支用者，請內政部1個月內會商瞭解其計畫運用情形，若確有尚未運用計畫者，請內政部督請民間團體儘速研提計畫妥善運用，俾不負捐款人愛心。 | 內政部 |
| | 40298 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 有關古坑鄉樟湖國小校園重建案，請縣府積極協調援建單位代辦基地公共設施，並協助處理相關行政程序，以減少工程界面，加速完成校園重建。 | 雲林縣政府 |

| | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|--|------------|
| | 40299 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 有關廬山溫泉區請南投縣政府加速辦理災民擬否由政府徵收其已劃定為特定區域土地之意願調查、現勘、釘樁測量及後續相關作業。 | 南投縣政府 |
| | 40300 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 有關南投縣政府辦理大陸善款支應之信義鄉哈比蘭一、二號橋及引道工程一案，該府表示尚不足經費3,780萬5,000元，重建會已自大陸善款結餘款支應，請加速執行。 | 南投縣政府 |
| | 40301 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 88 水災救災、重建經驗甚為寶貴，除蒐集整理詳細版文獻紀錄外，亦應濃縮溫馨、精要版本，提供民眾檢閱、瞭解政府作為。 | 重建會 |
| | 40302 | 100.3.16 重建會第 34次工作 小組會議 | 請重建會與新聞局將救災重建過程剪輯影音資料，透過相關網頁或其他適當電子媒體露出，俾民眾關心日本政府處理震災事件同時，亦能瞭解政府在莫拉克風災重建的積極作為。 | 重建會 新聞局 |